

盐城睿赛耳新材料有限公司 泡棉加工项目 竣工环境保护自主验收意见

2024 年 9 月 10 日，盐城睿赛耳新材料有限公司根据《盐城睿赛耳新材料有限公司泡棉加工项目竣工环境保护验收监测报告》，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。

验收组由建设单位（盐城睿赛耳新材料有限公司）、监测单位（江苏天宇检测技术有限公司）组成，验收组还邀请 2 名专家（名单附后）。验收组听取了建设单位关于项目建设情况、环保设施运行情况和环保管理制度落实情况的介绍、监测单位对环保验收监测情况的汇报，现场踏勘了项目配套建设的环保设施及运行情况。验收组审核了有关资料，并进行了现场核查，经认真研究讨论形成自主验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：盐城市阜宁县阜城工业园区 C 区；

占地面积：盐城睿赛耳新材料有限公司总占地面积 3704m²；

建设规模：泡棉加工项目。

（二）建设过程及环保审批情况

验收项目于 2020 年 12 月 28 日取得阜宁县行政审批局立项备案（项目代码：2012-320923-89-01-706264），于 2022 年 1 月委托南大环境规划设计研究院（江苏）有限公司编制《盐城睿赛耳新材料有限公司泡棉加工项目环境影响报告表》，并于 2022

年3月10日取得盐城市生态环境局行政审批局审批意见（盐环表复[2022]23003号）。2023年7月1日盐城睿赛耳新材料有限公司泡棉加工项目工程建设结束，主体工程和相关环保工程同时建成，2023年10月7日投入调试运行。

（三）投资情况

实际总投资：10000万元，其中环保投资：243万元，占比：2.43%。

（四）验收范围

本次验收针对盐城睿赛耳新材料有限公司泡棉加工项目废水、废气、噪声、固体废物污染防治设施进行验收。

二、工程变动情况

经现场勘察，对照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122号）、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评[2020]688号）文，本次验收项目设备数量变化、平面布置变化、新增废气防治措施，以上均不属于重大变动，本项目不存在重大变动情况。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

验收项目产生的废水为生活污水，经厂内化粪池处理后接入阜宁县水处理发展有限公司集中处理。

（二）废气

验收项目有组织废气主要是称量投料粉尘、有机废气（充气、涂布、加热固化）、清洗废气。充气、涂布、加热固化废气、清洗废气经两套“换热器+旋风式喷淋塔+活性炭吸附”处理后通过1#15m高排气筒排放。

（三）噪声

验收项目主要噪声源为高速分散机、充气机、空压机等运转设备。盐城睿赛耳新材料有限公司采取置于室内、厂房隔声、基础固定、距离衰减等措施处理后，厂界噪声达标排放。

（四）固体废物

验收项目产生的固体废物主要为生活垃圾、边角料、不合格产品、UV 涂层废料、废包装桶、废活性炭、高速分散机清洗废液、充气机清洗残渣、充气机清洗废液、UV 固化设备清洗废液、旋风式喷淋塔设备收集的废油。盐城睿赛耳新材料有限公司针对固体废物防治方面主要按照“减量化、资源化、再利用”的原则进行，采取分类收集，妥善处理方式进行。目前已在生产车间外西北侧设置 30m² 一般固废仓库，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求；在生产车间外西北侧、一般固废仓库南侧设置 80m² 危废仓库，地面已设防腐防渗层、渗滤液收集沟，安装视频监控，设置包装标识、贮存设施警示标志牌，张贴了危险废物信息公开栏，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327 号）的相关规定。边角料、不合格产品收集后委托阜宁县缪黄物业管理有限公司处理；布袋除尘器收集尘委托环卫部门统一清运；UV 涂层废料、废活性炭、旋风式喷淋塔设备收集的废油、高速分散机清洗废液、充气机清洗残渣、充气机清洗废液、UV 固化设备清洗废液、原料包装桶委托盐城环弘再生资源有限公司定期转移处置。所有固废均得到有效处置，固废实现“零排放”。

（五）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施、排污口规范化整治

企业已建立应急物资供应保障体系，在应急状态下，由公司应急指挥中心统一调配使用并及时补充。验收项目建成后，各排口均设有明显标识，排污口各类标志牌均已安装，废气排放口设置监测平台、监测孔。

2、其他设施

企业环境管理制度完善，设置相应的环境管理机构及专职人员，执行国家、地方环境保护法律、法规，落实环境保护行政主管部门管理要求并完成相关报表，实施环境保护方案的规划和管理，确保环境保护治理设施运行、维护及更新，确保各项污染物达标排放。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1、废水

验收监测期间，该项目在正常生产的情况下，盐城睿赛耳新材料有限公司污水总排口排放的 pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮日均浓度均达到阜宁县水处理发展有限公司接管标准限值要求。

2、废气

①有组织废气

验收监测期间，项目在正常生产、治理设施正常运行情况下，投料粉尘、充气、涂布、加热固化工段产生的有机废气、清洗废气，其对应排气筒所排放的颗粒物、VOCs（本项目以非甲烷总烃表征）排放浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 特别排放限值；乙酸乙酯排放浓度、排放速率均符合《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表 1 标准限值；臭气浓度排放浓度均符

合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中二级标准。

②无组织废气

验收监测期间,该项目在正常生产的情况下,无组织监控点非甲烷总烃、总悬浮颗粒物、臭气浓度最大浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)、《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中排放标准限值要求。车间外监控点无组织非甲烷总烃浓度符合《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2中标准限值要求。

3、厂界噪声

验收监测期间,项目在主要设备和噪声防治设施正常运转的情况下,对照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准,昼、夜间厂界噪声达标排放。

4、固体废物

验收项目涉及的固体废物均按要求综合利用或安全处置。

5、污染物排放总量

根据监测结果进行计算,验收项目大气污染物VOCs、非甲烷总烃、乙酸乙酯、MDI和水污染物废水量、COD、SS、氨氮、总磷、总氮排放总量满足总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

1、项目生活污水经厂内化粪池处理后接入阜宁县水处理发展有限公司集中处理,对周边水环境影响较小。

2、项目有组织废气、无组织废气均能达标排放,对周围大气环境影响较小。

3、项目厂界噪声均达标,对区域声环境影响较小。

4、项目一般固废暂存仓库、危废暂存仓库等重点防渗区域已按要求做了规范处理,

对土壤及地下水的影响较小。

六、验收结论

盐城睿赛耳新材料有限公司泡棉加工项目污染防治设施已按环评要求建设到位，做到了“三同时”；验收监测期间，污染物排放浓度符合国家和地方相关标准，污染物总量在环保部门审批总量控制指标范围内；该项目环境影响报告表审批后，项目建设过程当中与环评对比，未出现重大变动；项目建设过程中未造成重大环境污染事故和重大生态破坏；根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019）》管理要求，本项目已完成排污许可登记；本项目未分期建设；项目建成以来未受到环境主管部门的处罚及整改要求；验收报告的基础资料数据完整真实，验收结论明确合理；现场核查时，未发现违反其他环境保护法律法规规章等规定的现象。

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）的要求，盐城睿赛耳新材料有限公司泡棉加工项目废水、废气、噪声、固体废物污染防治设施竣工环境保护验收合格。

七、后续要求

在以后运行过程中，应进一步做好以下工作：

- 1、按规范做好各类污染防治措施的台帐，建立健全运行记录、管理台账等环境保护文件档案资料，做好各类污染防治措施的运维，确保废气达标排放。
- 2、按排污许可证要求开展自行监测。
- 3、加强危废管理，做好收集和处置工作，完善台账。

验收组组长：

周大明

日期：2024.9.10

宋果

张玲

八、验收组人员信息

本次盐城睿赛耳新材料有限公司泡棉加工项目竣工环境保护自主验收组组成如下:

A: 验收组负责人

——盐城睿赛耳新材料有限公司

B: 验收组相关单位

——建设单位 盐城睿赛耳新材料有限公司

——验收监测报告编制单位 江苏天宇检测技术有限公司

C: 验收组技术专家

——原盐城市环保研究所 卢铁农

—江苏省盐城环境监测中心 朱广灿

具体自主验收人员名单及相关信息见附件的人员信息一览表。

盐城睿赛耳新材料有限公司泡棉加工项目
竣工环境保护自主验收评审与会人员名单到表

验收组	姓名	工作单位	职务/职称	电话	身份证号码	签名
验收组组长	周大朋	盐城睿赛耳新材料有限公司	行政	13501789998	320923199007204516	周大朋
	李金农	盐城睿赛耳新材料有限公司	高工	18921891717	320902195903151010	李金农
	朱广明	江苏盐城环境检测中心	高工	13805100171	320911197008278277	朱广明
其他成员	梁果	盐城睿赛耳新材料有限公司	东润主任	18949722233	342221199008205999	梁果
	张玲玲	江苏天宇检测技术有限公司	技术员	18451378501	320911199509061927	张玲玲